

Noord-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2 ^e helft 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting ¹⁾	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A6/A7 Knooppunt Joure	TB Q4 2013	R 2015-2017	R 2015-2017/19		Ongelijkvloerse kruising 5,8 km
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	OTB Q3 2013	TB Q3 2014 R 2015-2019/21	TB Q3 2014 R 2015-2019/21		asw 2x2 wordt 2x3 18,4 km
Spoorwegen					
Extra Sneltrain Groningen Leeuwarden (ESGL)	AV Q4 2011	OTB Q2 2014 TB eind 2014	OTB Q1 2015 TB 2016 R 2016-2017	Planning aangepast door bestuurlijke scopewijzigingen vanuit de inhoudelijke opdrachtgevers (Fryslan en Groningen) en door de gewijzigde Beleidsregel Trillingen	Spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk Extra sneltrain moet eind 2017 rijden 8 km
Vaarwegen					
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	OTB/MER Q1 2014	OTB/MER Q4 2013 TB 2014 R 2015-2017	TB Q3 2014 R 2015-2017		Verruiming vaargeul Eemshaven voor Panamaxschepen